



मनहरी गाउँपालिका, मकवानपुर जिल्ला

माघ २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	२,३२१									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	२,३२१	१,१८८	१,१३३	१,१३३			लाभग्राही, मनहरी गाउँपालिका, GMALI			
पहिलो किस्ता	१,१८८	१,२५०	-६२	१,०७९			GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	१,२५०	१०५०	२००		१,२७९	लाभग्राही र मनहरी गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	१,२५०	१०५०	२००		१,२७९	लाभग्राही, मनहरी गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	१,२५०	१०३०	२२०		१,२९९	GMALI, Building-DLPIU			
तेस्रो किस्ता	माग संख्या	१०३०	८१२	२१८		१,५०९	लाभग्राही र मनहरी गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	१०३०	८१२	२१८		१,५०९	लाभग्राही, मनहरी गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	१०३०	७९९	२३१		१,५२२	GMALI, Building-DLPIU			

Signature

अमरु राज कर्ण
संलग्न १ र २

Signature

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

एकरोज उपरी
०००००

मनहरी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

लाभग्राही संख्या	१३३०										
प्रबलीकरण	पहिलो किस्ता	६१०									
	दोश्रो किस्ता	०									
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु											
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु											
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु											

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फर्छुनोट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	२,४६७	४३३	२,०३४			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	१९२					
प्रबलिकरण संख्या	२४९					

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति		घरधुरी संख्या सोहि क्रममा			
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति					
सानुपर्ने बस्ति					
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)					
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					

SRV/06/2020
शम्भु राज कर्ण
०६/०६/२०२०

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मनहरी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

२ लाख नलिएर स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या				
--	--	--	--	--

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

माग भएको संख्या	स्थान - वडा/टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान/वडा/टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल/ वस्ती/ गाउँ	१८					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ती, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ती तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ती सम्बन्धमा: - The scarcity of trained mason. - Expensive labor.
उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा: - Not really good but not so bad.
सामग्रीको आपूर्ती, आवश्यकता र आपूर्तीको अन्तर सम्बन्धमा: - Due to the geographical circumstances, it's very difficult to transport the reconstruction materials. - No sufficient transportation for reconstruction material transport.

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

SRK
सहायक
इन्जिनियर

प्रमुख
इन्जिनियर

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

मनहरी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	बढेको/घटेको हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - Manahari And Hetauda Bazar, बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
• ढुंगा	घन मि.	१३,९८६	yes	3000	500	2000	
• गिट्टी	घन मि.	२,६२५	yes	7000	1200	2000	
• बालुवा	घन मि.	२,६२५	yes	4500	1000	2000	
• काठ	क्यू फिट	५१,७२७					
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा		yes	620	100	35	
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	२५,६१७	yes	725	120	35	
• रड	किलो ग्राम	३००,७२४	yes	77	10	35	
• जस्ता पाता	बन्डल	२,११६					
• इट्टा	गोटा	१,६७२,९६०					

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको ईन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ति गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		7	2					
सव-इन्जिनियर		5	4					
अ.सव-इन्जिनियर								
डकर्मी	समग्रमा	400	135					
	७-दिने तालिम	7	4					
	५०-दिने तालिम	0	9					
सिकर्मी								
ज्यामी								

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

समस्या / चुनौतिहरू	of reconstruction employee as per need.
- Mobilization of reconstruction employee as per need. - Skilled manpower production for future Disaster.	

यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका25-40%% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरूले २०७६ आसन्न मसान्त सम्ममा

राज कपा
इन्जिनियर

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

एकराज उमेरी
अध्यक्ष

मनहरी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

- Lack of human resources (skilled masons)
- Lack of infrastructure such as water scarcity delays the construction process.
- Lack of financial capacity to construct their houses
- No Land ownership certificates of beneficiaries.

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका < 10% % लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न दिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।

- Mentioned above issues

बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

- * Very difficult to withdrawal even the money in account.

समाधानका उपायहरु

- * The awareness raise program should be organized for beneficiaries and sharing meeting.
- * Mason Training needed.
- * Interaction meeting should be organized in every month at Palika level.

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

तयार पार्ने

नाम: शम्भु राज कर्ण

पद: इन्जिनियर

सम्पर्क:

शम्भु राज कर्ण
इन्जिनियर

पेश गर्ने

नाम: विश्वसेन ढकाल

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क:

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

स्वीकृत गर्ने:

नाम: एकराज उप्रेती

पद: प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क:

एकराज उप्रेती
अध्यक्ष